




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Из № 03-00-1411 09/01/15

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ потвърждава че, „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 257, представлявано от инж. Валентин Велев Зарев – изпълнителен директор е изпълнител на договор № РД-36-23 от 14.09.2013 г. за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: **Лот 35 «Рехабилитация и реконструкция на път III-306, Луковит-Червен бряг-Кнежа от км. 0⁺⁰⁰⁰ до км. 9⁺⁷¹⁵ и от км 19⁺²⁰⁷ до км 35⁺⁹⁴⁶, Етап : от км.0⁺⁹³⁰ до км.9⁺⁷¹⁵ и от км 19⁺²⁰⁷ до км 35⁺⁹⁴⁶», финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007- 2013 г.”** съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/2.1-01/2007/001-032.

„Пътинвест инженеринг“ АД извърши Консултантски услуги в пълен обем във връзка с рехабилитацията на горепосочения обект, както следва:

- Упражняване строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;
- Координация на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация;
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СМР;
- Изготвяне на Окончателен доклад, по смисъла на чл. 168, ал.6 от ЗУТ;
- Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.06 г.
- Геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.

Въведени са в експлоатация два рехабилитирани участъка от пътя, с обща дължина 25,524 км.

Изпълнени са следните основни видове строителни работи:

- **земни работи:**
 - изкопи 43 422 м³;
 - насипи при водостоци 260 м³;
- **асфалтови работи:**
 - неплътен асфалтобетон /биндер/ 29 583 т;
 - плътен асфалтобетон тип А 185 691 м²;
- **пътни работи:**
 - смес за студено рециклиране 167 115 м²;
 - трошен камък за студено рециклиране 7 178 м³;
 - дренаж с PVC тръби ф 200 23 934 м;
 - бетонови бордюри 18/35 4 043 м;
 - облицовка отводнителни окопи 25 898 м;
 - тръбни водостоци ф 1000 - 6 бр. 54 м;
 - огранич. с-ма – единична за път, съгл. БДС EN 1317 1 555 м;
 - рефлектиращи знаци 274 бр.;
 - хоризонтална маркировка с перли 9 712 м²

• големи съоръжения:

- ремонт на мост при км 28⁺⁸⁸⁵


Стойност на изпълнените СМР на обекта – 9 544 514 лв. без ДДС.

Стойност на договора за консултантска услуга-строителен надзор - 319 890 лв. без ДДС.

Проведена е ДПК с подписан Протокол обр. 16/22.11.2013 г. и двата участъка са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-2087 /28.11.2013 г.

Обектът е изпълнен като са спазвани всички изисквания на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Настоящата референция се издава да послужи там, където е необходимо.



**ИНЖ. ИЛИАНА ЗАХАРИЕВА
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

| | |
|--|------------------------|
| • земни работи: | |
| ➤ изкопи | 43 427 м ³ |
| ➤ насипи при водостопи | 260 м ³ |
| • асфалтови работи: | |
| ➤ неплътен асфалтобетон /биндер/ | 29 583 т |
| ➤ плътен асфалтобетон тип А | 185 691 м ² |
| • пътни работи: | |
| ➤ смес за студено рециклиране | 167 115 м ³ |
| ➤ трошез камък за студено рециклиране | 7 178 м ³ |
| ➤ дренаж с PVC тръби ф 200 | 23 934 м |
| ➤ бетонни бордюри 18/35 | 4 043 м |
| ➤ облицовка отводнителни окани | 25 898 м |
| ➤ тръби водостопи ф 1000 - 6бр. | 54 м |
| ➤ огранич. с-ма – единична за път, съгл. БДС ВН 1317 | 1 355 м |
| ➤ рефлектиращи жълти | 274 бр. |
| ➤ хоризонтална маркировка с перли | 9 712 м ² |