




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ потвърждава че, „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 257, представлявано от инж. Валентин Велев Зарев – изпълнителен директор е Изпълнител на договор № РД-33-4 от 26.03.2012 г. за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: **Лот 1: „Рехабилитация на път III– 112 Дъбова махала – Брусарци – Смирненски от км 16⁺¹⁷⁴ до км 20^{+574,89} и път II– 13 Кнежа – Искър от км 82^{+922,57} до км 89^{+728,90}, област Монтана и област Плевен“** с обща дължина 11.200 км, финансиран по ОППР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/2.1-01/2007/001/004.

„ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД извърши Консултантски услуги в пълен обем във връзка с рехабилитацията на горепосочения обект, както следва:

- Упражняване строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;
- Координация на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация;
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СМР;
- Изготвяне на Окончателен доклад, по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ;
- Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.06 г.

Обектът е предаден на Възложителя с **Акт образец 15 на 18.12.2013 г.** Подписан е **Акт образец 16 на 14.02.2014 год.** и успешно е въведен в експлоатация с **Разрешение за ползване СТ – 05 - 293 от 05.03.2014 г.** от ДНСК.

Изпълнени са следните основни видове строителни работи:

- **Земни работи:**
 - изкопи 39 631,87 м³;
 - насипи за зона А 6 764,00 м³;
 - насип банкети 5 212,37 м³;
- **Асфалтови работи:**
 - Асфалтова смес за основа тип А₀ 10 010,45 т;
 - Неплътен асфалтобетон / биндер / 15 777,48 т;
 - Плътен асфалтобетон тип А 102 069,13 м²;
- **Пътни работи:**
 - Основни пластове от зърнести материали 20 998,50 м³;
 - Бетонови бордюри 18/35 и 8/16 10 987,03 м;
 - Тротоар с бетонови плочи 12 393,45 м;
 - Огранич. с-ма – единична за път, съгл. БДС EN 1317 2 192,00 м;
 - Хоризонтална маркировка с перли 5 186,00 м²;
 - Рефлектиращи пътни знаци 149,10 м²;
 - Италиански улеи 146,50 м;

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Тръбни водостоци ф 500 и ф 800 | 158,00 м; |
| ➤ Подокопен дренаж ф 200 | 5 129,25 м; |
| ➤ Колектор ф 200 и ф 500 | 2 382,90 м; |
| • Големи съоръжения: | |
| ➤ Ремонт на мост над р. Нечинска при км 20 ⁺⁴⁷⁵ ; | |
| ➤ Ремонт на мост на км 85 ⁺¹⁶⁷ ; | |
| ➤ Ремонт на мост на км 88 ⁺⁰⁴⁴ ; | |
| • Част електро: | |
| ➤ Промяна на габарит на ел. проводи 110 kV стълба | 14,00 бр.; |
| ➤ Изместване на трафопост, ел. проводи 20 kV и ел. проводи НН | |

Стойност на изпълнените СМР на обекта – 7 817 334 лв. без ДДС.

Стойност на консултантската услуга-строителен надзор - 231 748 лв. без ДДС.

Рехабилитираният участък попада в първа категория строежи съгласно чл.137 от ЗУТ. Обектът е изпълнен като са спазвани всички изисквания на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Настоящата референция се издава да послужи там, където е необходимо.

ИНЖ. ИЛИАНА ЗАХАРИЕВА
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

